WDFD-472
3/83

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTA PAGE:___
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
VANCOUVER, WASHINGTON

MISC. CONSTRUCTION NOTES

DATE:_____ LINE: _____ PARTY: _____
PROJECT:

PROJECT STAMP

ITEM 62506
MULCHING
HYDRAULIC METHOD

STATION	PLAN (m 2)	SLURRY UNITS	DATE	INITIALS	
0+022					
	1004	1	9/28/92	JKD	
0+055					
	1002	1	9/28/92	JKD	
1+206					
	985	1	9/28/92	JKD	
1+278					
	1907	2	9/28/92	JKD	
1+322					
	990	1	9/28/92	JKD	
1+400					
	1020	1	9/29/92	JKD	
1+520					
	1000	1	9/29/92	JKD	
1+599					
	995	1	9/29/92	JKD	
1+624					
	1000	1	9/29/92	JKD	
1+711					
	998	1	9/29/92	JKD	
PAGE TOTAL		11			

1 SLURRY UNIT = 4000 LITERS OF WATER PLU

450 kg MULCH

10 SLURRY UNITS PER HECTARE

10000 square meters = 1 hectare

10000/10 = 1000 m2 PER SLURRY UNIT

COMPUTED BY: JKD CHECKED BY: ABC