A sample of the notes are shown below:

06/23/97

PRA YELL 13(2) SECTION A
EAST ENTRANCE ROAD
Designer's Name Here
SEEDING REPORT

STATION	SLOPE DISTANCE LT	SLOPE DISTANCE RT	AVERAGE SLOPE DIST LT	AVERAGE SLOPE DIST RT	A R E A LT	m2 RT	SUBTOTAL LT	A R E A RT	m2 BOTH
			7.803	6.760	157	136			
10+520.00 R 1	7.766	6.259							
			7.237	6.424	145	129			
10+540.00 R 1	6.709	6.590							
			6.359	5.943	128	119			
10+560.00 R 1	6.010	5.296							
			5.988	4.485	120	90			
10+580.00 R 1	5.965	3.675							
			5.309	3.928	107	79			
10+600.00 R 1	4.653	4.182							
			4.325	4.033	87	81			
10+620.00 R 1	3.997	3.885							
			5.299	3.833	106	77			
10+640.00 R 1	6.602	3.780							
			7.128	3.599	143	72			
10+660.00 R 1	7.653	3.418							
			9.288	5.106	186	103			
10+680.00 R 1	10.924	6.794							
			12.141	7.950	243	159			
10+700.00 R 1	13.359	9.106					5220	4618	9838
			14.207	9.604	285	193			
10+720.00 R 1	15.056	10.102							
			14.861	10.084	298	202			
10+740.00 R 1	14.667	10.066							