STATION	PLAN (m2)	SLURRY UNITS	DATE	INITIALS	
0+035					
	944	1	9/28/92	JKD	
0+055					
	1002	1	9/28/92	JKD	
1+206					
	985	1	9/28/92	JKD	
1+278					
	1907	2	9/28/92	JKD	
1+322					
	990	1	9/28/92	JKD	
1+400.					
	1020	1	9/29/92	JKD	
1+520					
	1000	1	9/29/92	JKD	
1+599					
	995	1	9/29/92	JKD	
1+624					
	1000	1	9/29/92	JKD	
PAGE TOTAL		10			

1 SLURRY UNIT = 4000 LITERS OF WATER PL

8.810 kg BULK SEED

(6.725 kg LIVE SEED)

22.7 kg 10:20:10 FERTILIZER

13.6 kg 38:0:0 FERTILIZER

AND MULCH FOR TRACER:

16.812 kg PER SLURRY UNIT

10 SLURRY UNITS PER HECTARE

10000 square meters = 1 hectare

10000/10 = 1000 m2 PER SLURRY UNIT